

関係者の皆様、平素より造成工事に対してご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。ごさいます。

「工事だより」H29.6月号を発行いたします。前号の4月号においては、4月以降の工事予定及び残土搬入予定についてご報告させて頂きました。

工事も順調に進み、盛土箇所への進入路が完了し、本格的な盛土造成工事を行っております。4月末時点で約42,000m³の盛土が完了しております。

本号では6月以降の工事予定及び残土搬入予定についてご報告させていただきます。今後とも工事へのご協力をお願いいたします。

1. 工事計画

6月以降の工事計画について、工程表のとおり、引き続き盛土造成工事をトンネル残土を使用しながら施工する予定です。また防災工事として、盛土造成工事の進捗に合わせて暗渠排水及び縦排水を施工する予定です。

新長崎東T本坑が到達しましたため、新長崎東Tの残土搬入は週1、2回程度となります。そのため、時期を見て久山東Tの残土についても搬入を考えております。今後も安全第一で進めてまいりますのでご理解とご協力をお願いします。

2. 工事工程表

工事内容	29年5月迄	6月	29年			記 事
			7月	8月	9月	
工事用道路工事						H29.2に完了しました。
造成工事（南側）	伐採					H29.4に完了しました。（1期工事箇所）
	残土搬入【盛土造成】					造成盛土工事のための残土を搬入します。
	排水工					盛土造成工事の進捗に合わせて暗渠排水工および縦排水工の施工を行います。
	南側防災工					造成工事箇所の南側に仮設調整池の施工はH29.4に完了しました。

3. 残土搬入工程表

作 業 内 容	29年5月迄	6月	7月	8月	9月	10月	備 考
工 区	新長崎東T Aルート						本坑5月19日完了以降はトナリ下部掘削
	平間T Aルート						本坑9月完了予定以降はトナリ下部掘削
	経ヶ岳T Bルート						
	久山西T Cルート						7月以降は久山東T工区に変更する可能性があります
	久山東T Cルート						

※ 各工区の田中町までの運搬経路を裏面に記載しております。

4. 工事写真

盛土造成箇所全景



盛土箇所への進入路



南側仮設沈砂池



工事用道路



盛土造成箇所（下部より）



・搬入工区の連絡先

- 新長崎東T【鴻池JV】 電話 095-894-7195
- 平間T【安藤ハザマJV】 電話 095-865-8592
- 経ヶ岳T【鉄建JV】 電話 095-894-1651
- 久山西T【西松JV】 電話 0957-48-2530
- 久山東T【東急JV】 電話 0957-47-5420

運搬車両の走行が多くなっておりませんが、以下のことを基本に安全運転に努めてまいりますのでご協力をお願いします。

- 1、交通ルールの順守
- 2、第3者車両の優先
- 3、歩行者や自転車など交通弱者への気配り運転

5. 連絡先

造成工事に関すること

鉄道・運輸機構 九州新幹線建設局

長崎鉄道建設所 電話 095-894-5511

企業立地用地整備に関すること

長崎市 産業雇用政策課 電話 095-829-1313

長崎市 長崎駅周辺整備室 電話 095-829-1173

工事施工者

安藤ハザマ・大豊・梅村JV 電話 095-865-8592

運搬経路図

《凡例》



Aルート

平間トンネル
新長崎トンネル(東)

往路: 
復路: 


Bルート

経ヶ岳トンネル

往路: 
復路: 

Cルート

久山トンネル(西)
久山トンネル(東)

往路: 
復路: 