

# 工事だより：H30.2月号 九州新幹線の建設発生土を活用した企業立地用地整備に係る田中町地内造成工事について 【鉄道・運輸機構】

関係者の皆様、平素より造成工事に対してご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。

「工事だより」H30.2月号を発行いたします。前号の12月号においては、12月以降の工事予定及び発生土搬入予定についてお知らせさせて頂きました。

本号では2月以降の工事予定及び残土搬入予定についてお知らせさせて頂きます。

引続き新幹線工事の発生土による造成工事を主体に、12月末時点で約255,000m<sup>3</sup>の盛土が完了しました。

又、12月中旬より、経ヶ岳T工事により場内でのトンネルすり(岩)の小割作業を再開しています。

1月中旬からは、造成工事の進捗を図るため、久山T(東)工事からの発生土の搬入が開始されます。

今後とも地域の皆様にご迷惑をお掛けする事と存じますが、工事へのご協力とご理解をお願い申し上げます。

## 1. 工事計画

12月以降の工事計画について、引き続き新幹線工事発生土を使用した盛土造成工事を行う予定です。

盛土造成工事の進捗に合わせ、防災工事として、雨水や湧水を処理するための排水工事を行う予定です。

又、今後引続き盛土造成工事を進めるために西側斜面の伐採や南側調整池築造の準備に入る予定です。

発生土の量や天候により工程に変更の場合もございますが、ご了承願います。

## 2. 工事工程表

| 工事内容        | 29年  | 30年 |    |    |    | 記 事   |
|-------------|------|-----|----|----|----|---|
|             | 12月迄 | 1月  | 2月 | 3月 | 4月 |   |
| 発生土搬入【盛土造成】 | ■    | ■   | ■  | ■  | ■  | 新幹線工事の発生土による盛土造成工事を行います。                    |
| 排水工         | ■    | ■   | ■  | ■  | ■  | 盛土造成工事の進捗に合わせて雨水や湧水を処理する排水工や側溝敷設を行います。      |
| 南側防災工       |      |     |    | ■  | ■  | 南側調整池の本体を築造するために、工事用道路の造成等を行います。            |
| 西側斜面伐採工     |      | ■   | ■  | ■  | ■  | 今後の造成盛土工事のため、西側斜面の伐採を行います。                  |
| 西側盛土法面工     |      |     |    | ■  | ■  | 盛土工事の進捗に合わせて、西側盛土法面の緑化工事を行います。              |
| トンネル岩塊小割工   | ■    | ■   | ■  | ■  | ■  | 経ヶ岳T工事で発生したトンネルの岩塊をブレーカーで盛土に適した大きさに小割を行います。 |

## 3. 発生土搬入工程表

| 作業内容     | 29年<br>12月迄 | 30年 |    |    |    |         | 備 考                  |
|----------|-------------|-----|----|----|----|---------|----------------------|
|          |             | 1月  | 2月 | 3月 | 4月 | 5月      |                      |
| 工<br>区   | 新長崎T東 Aルート  | ■   | ■  | ■  | ■  | ■       | 週2~3回程度、H30年3月末までの予定 |
|          | 平間T Aルート    | ■   | ■  | ■  | ■  | ■       | 週2~3回程度、H30年2月末までの予定 |
|          | 平間T Bルート    | ■   | ■  | ■  | ■  | ■       |                      |
|          | 経ヶ岳T Bルート   | ■   | ■  | ■  | ■  | ■       |                      |
|          | 久山T西 Cルート   | ■   | ■  | ■  | ■  | ■       |                      |
|          | 久山T東 Cルート   |     | ■  | ■  | ■  | ■       | 1月中旬から搬入予定           |
|          | 平山BL Cルート   |     |    |    |    |         | 週2~3回程度              |
| 諫早T Bルート |             |     |    |    |    | 週2~3回程度 |                      |

※ 各工区の田中町までの運搬経路を裏面に記載しております。

## 4. 工事写真

盛土箇所全景



盛土造成箇所（上部より）



盛土造成箇所（下部より）



運搬車両の走行が多くなっておりませんが、以下のことを基本に安全運転に努めてまいりますのでご協力をお願いします。

- 1、歩行者や自転車など交通弱者への気配り運転
- 2、一旦停止・徐行運転の意識を高める運転
- 3、無駄な騒音・振動を出さない気配り運転

## 5. 施工場所（平面図）



## 6. 連絡先

- 搬入工区の連絡先
 

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 新長崎T東【鴻池JV】  | 電話 095-894-7195 |
| 平間T【安藤ハザマJV】 | 電話 095-865-8592 |
| 経ヶ岳T【鉄建JV】   | 電話 095-894-1651 |
| 久山T西【西松JV】   | 電話 0957-48-2530 |
| 久山T東【東急JV】   | 電話 0957-47-5420 |
| 平山BL【奥村組】    | 電話 0957-35-8123 |
| 諫早T【戸田建設】    | 電話 0957-46-3760 |
- 造成工事に関すること
 

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 鉄道・運輸機構 九州新幹線建設局<br>長崎鉄道建設所 | 電話 095-894-5511 |
|-----------------------------|-----------------|
- 企業立地用地整備に関すること
 



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 長崎市 産業雇用政策課  | 電話 095-829-1313 |
| 長崎市 長崎駅周辺整備室 | 電話 095-829-1173 |
- 工事施工者
 

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 西松・若築・黒瀬JV | 電話 0957-48-2530 |
|------------|-----------------|



# 運搬経路図

《凡例》



Aルート  
 平間トンネル  
 新長崎トンネル(東)

往路:   
 復路: 

Bルート  
 経ヶ岳トンネル  
 平間トンネル(起点)  
 諫早トンネル

往路:   
 復路: 

Cルート  
 久山トンネル(西)  
 久山トンネル(東)  
 平山BL

往路:   
 復路: 



至 久山トンネル (西)

至 久山トンネル (東)

至 平山BL



Google

地図データ ©2017 Google, ZENRIN 利用規約 フィードバックの送信 200m